

Załącznik 2 a - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie 30.06.2019	% wykonania na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	informacja o przebiegu realizacji zadania
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 019 425,18	9 605 776,78	1 806 397,77		4 740 600,00	4 060 000,00	500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 019 425,18	9 605 776,78	547 864,31		4 740 600,00	4 060 000,00	500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 097 659,19	5 941 960,78	547 864,31		4 240 600,00	3 580 000,00	170 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia spalania paliw kopalnych	Urząd Gminy Rudnik	2017	2021	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 097 659,19	5 941 960,78	547 864,31	0,00%	4 240 600,00	3 580 000,00	170 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik - Budowa miejsc parkingowych	Urząd Gminy Rudnik	2016	2019	386 730,78	386 730,78	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	rozpoczęto realizację zadania w II półroczu uzyskaniu dofinansowania
1.1.2.4	Budowa świetlicy w Ponięcicach - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości	Urząd Gminy Rudnik	2017	2020	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania
1.1.2.6	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia spalania paliw kopalnych	Urząd Gminy Rudnik	2017	2021	11 478 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabytkowego pałacu w Sławikowie	Urząd Gminy Rudnik	2017	2022	450 000,00	33 230,00	0,00	0,00%	50 000,00	170 000,00	170 000,00	złożono wniosek do RPO, rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy Rudnik	2015	2019	1 542 328,41	1 482 000,00	546 964,31	36,90%	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie listopad 2019
1.1.2.9	Program efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Rudnik	2020	2021	100 600,00	0,00	0	0,00%	90 600,00	10 000,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 921 765,99	3 663 816,00	1 258 533,46		500 000,00	480 000,00	330 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 921 765,99	3 663 816,00	1 258 533,46		500 000,00	480 000,00	330 000,00	
1.3.2.2	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2019	196 512,00	125 882,00	2 961,47	2,30%	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.2.3	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Rudnik	2016	2019	376 619,99	70 000,00	9 677,23	13,82%	0,00	0,00	0,00	Sukcesywnie składana jest u zamawiającego dokumentacja. Zakończenie prac projektowych do końca 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do								
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Gminy Rudnik	2017	2019	3 098 384,00	3 098 384,00	1 162 859,71	37,53%	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie II półrocze 2019
1.3.2.6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi	Urząd Gminy Rudnik	2016	2019	310 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	udzielono dotacji na 4 oczyszczalnie
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy Rudnik	2017	2022	1 126 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	330 000,00	330 000,00	zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem zapewnienia możliwości całości finansowania
1.3.2.8	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach - Zabezpieczenie infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Rudnik	2017	2019	84 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w II półroczu.
1.3.2.9	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Rudnik	2017	2019	185 550,00	55 550,00	10 000,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	udzielono dotacji na wymianę 2 kotłów
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej - Zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	ZWiUK	2017	2019	122 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligocie.Ks., Łubowicach, Grzegorzowice. Do uzyskania pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę.
1.3.2.12	Inwestycje w OSP - zakup samochodu dla OSP Strzybnik - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Rudnik	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
1.3.2.13	Modernizacja remizy i świetlicy w Modzurowie - Poprawa infrastruktury komunalnej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy Rudnik	2018	2019	117 700,00	55 000,00	53 035,05	96,43%	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy Rudnik	2019	2021	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	150 000,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania