

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja Frontowa			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 104.71	m ² m ²		
				104.710	
				RAZEM	104.710
2	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 25.06	m m		
				25.060	
				RAZEM	25.060
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 35.41	m m		
				35.410	
				RAZEM	35.410
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna witrażowe 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.275	m ³ m ³		
				1.275	
				RAZEM	1.275
7	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-19 d.1 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m ² 8.48	m ² m ²		
				8.480	
				RAZEM	8.480
9	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi z odzysku 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-19 d.1 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m ² - okna strychowe 4.94	m ² m ²		
				4.940	
				RAZEM	4.940
11	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 6.34	m ² m ²		
				6.340	
				RAZEM	6.340
12	KNR-W 4- d.1 01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej 10.28	m ² m ²		
				10.280	
				RAZEM	10.280
13	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach- przy pubie Ha!Ha! 9.02	m ² m ²		
				9.020	
				RAZEM	9.020
14	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie ocieplenia ze styropianu sciany pubu 9.02	m ² m ²		
				9.020	
				RAZEM	9.020
15	KNNR-W 3 d.1 0305-07	Analogia- wymurowanie brakującej czesci elewacji miedzy okapem ,a rama okienną 1.05	m ² m ²		
				1.050	
				RAZEM	1.050
16	KNR 2-02 d.1 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie- obrzutka pod płytki granitowe 36.88	m ² m ²		
				36.880	
				RAZEM	36.880
17	KNNR 2 d.1 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości do 6 cm 36.88	m ² m ²		
				36.880	
				RAZEM	36.880
18	KNNR 2 d.1 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm - parapety i stopnice 3.8	m m		
				3.800	
				RAZEM	3.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AT-08 d.1 0102-01	Impregnowanie elementów kamiennych preparatem hydrofobowym 36.88	m ² m ²	 36.880	 36.880
				RAZEM	36.880
20	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
21	KNNR-W 3 d.1 1401-02	Analogia - klejenie pęknięć muru klejem EPIDIAN 5 z utwardzaczem przez iniekcję w głąb szczelin 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01 d.1 0347-02	Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia miękkiego - gzymsy 96.34	m m	 96.340	 96.340
				RAZEM	96.340
23	KNR 4-01 d.1 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - opaski okienne 58	m m	 58.000	 58.000
				RAZEM	58.000
24	TZKNBK IX d.1 3704a	Konsole i wsporniki o rysunku złożonym o wym. 50x20x80 cm - wykonanie odlewów gipsowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
25	TZKNBK IX d.1 3707a	Konsole i wsporniki o rysunku złożonym o wym. 50x20x80 cm - montaż odlewów gipsowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
26	TZKNBK IX d.1 m-B	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m ³ odlewów gipsowych 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
27	KNR 2-02 d.1 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm - góra opasek okiennych 36	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
28	KNNR 2 d.1 1902-11	Analogia - montaż opasek okiennych z poliuretanu 102	m m	 102.000	 102.000
				RAZEM	102.000
29	KNR 2-02 d.1 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy nad oknami 54	m m	 54.000	 54.000
				RAZEM	54.000
30	KNR 2-02 d.1 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia 54	m m	 54.000	 54.000
				RAZEM	54.000
31	KNNR 2 d.1 1902-11	Analogia- montaż gzymsów wieńczących z poliuretanu 137.64	m m	 137.640	 137.640
				RAZEM	137.640
32	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na gzymsach 137.64	m ² m ²	 137.640	 137.640
				RAZEM	137.640
33	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - zabudowane okno w ścianie frontowej 0.082	m ³ m ³	 0.082	 0.082
				RAZEM	0.082
34	KNR 19-01 d.1 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej 12.69	m ² m ²	 12.690	 12.690
				RAZEM	12.690
35	KNR 19-01 d.1 0538-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej 51.9	m ² m ²	 51.900	 51.900
				RAZEM	51.900
36	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 13.5	m ² m ²	 13.500	 13.500
				RAZEM	13.500
37	KNNR-W 3 d.1 1208-02	Analogia - oczyszczenie elewacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		418.9	m ²	418.900	
				RAZEM	418.900
38	KNR 4-01 d.1 0410-02	Analogia - wymiana deskowania okapowego	m ²		
		8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
39	KNR 2-02 d.1 1509-04	Dwukrotne malowanie deski okapowej	m		
		34.81	m	34.810	
				RAZEM	34.810
40	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		337.21	m ²	337.210	
				RAZEM	337.210
41	KNR 2-02 d.1 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²		
		337.21	m ²	337.210	
				RAZEM	337.210
42	KNNR 2 d.1 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
		337.21	m ²	337.210	
				RAZEM	337.210
43	KNR-W 2- d.1 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		35.41	m	35.410	
				RAZEM	35.410
44	KNR 4-02 d.1 0234-10	Analogia - demontaż kosza żeliwnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2- d.1 02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2- d.1 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		25.06	m	25.060	
				RAZEM	25.060
47	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		431.15	m ²	431.150	
				RAZEM	431.150
48	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,15,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46)	m-g		
				RAZEM	219.753
49	d.1	Zajęcie pasa chodnika na czas prowadzenia robót	dni		
		60	dni	60.000	
				RAZEM	60.000
50	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją gruzu	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
51	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500

Specjalista ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegiętka