

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Elewacja szczytowa boczna</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	15.96	m <sup>2</sup>	15.960	
				RAZEM	15.960
2	KNNR 9	Demontaż skrzynki gazowej	szt		
d.1	0202-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż skrzynki gazowej	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi na zapleczu	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	12.63	m <sup>2</sup>	12.630	
				RAZEM	12.630
7	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - obrzutka cementowa pod płytki granitowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0901-01	9.3	m <sup>2</sup>	9.300	
				RAZEM	9.300
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-01	1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-09	1.9	m <sup>2</sup>	1.900	
				RAZEM	1.900
12	KNNR 2	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1801-01	9.3	m <sup>2</sup>	9.300	
				RAZEM	9.300
13	KNR AT-08	Analogia - impregnacja elementów kamiennych preparatem hydrofobowym	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	9.3	m <sup>2</sup>	9.300	
				RAZEM	9.300
14	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm - odtworzenie opasek okiennych -50%	m		
d.1	0912-03	29.6	m	29.600	
				RAZEM	29.600
15	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy nad oknami	m		
d.1	0912-07	10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
16	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia	m		
d.1	0912-08	10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
17	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy wieńczące	m		
d.1	0912-07	53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
18	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia	m		
d.1	0912-08	39.75	m	39.750	
				RAZEM	39.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.700	
				RAZEM	2.700
20	KNR 19-01 d.1 0538-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej 9.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.400	
				RAZEM	9.400
21	KNR 19-01 d.1 0538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowej 11.925	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.925	
				RAZEM	11.925
22	KNNR-W 3 d.1 1208-02	Analogia- czyszczenie elewacji 170.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170.900	
				RAZEM	170.900
23	KNR 4-01 d.1 0410-04	Analogia- wymiana deskowania okapowego 3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.100	
				RAZEM	3.100
24	KNR 2-02 d.1 1509-05	Dwukrotne malowanie deski okapowej 15.5	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 161.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 161.850	
				RAZEM	161.850
26	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 161.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 161.850	
				RAZEM	161.850
27	KNNR 2 d.1 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 161.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 161.850	
				RAZEM	161.850
28	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 178.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 178.870	
				RAZEM	178.870
29	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,5,6,7,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)	m-g		
				RAZEM	89.074
30	d.1	Zajęcie pasa chodnika 25	dni dni	 25.000	
				RAZEM	25.000
31	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją gruzu 4.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.640	
				RAZEM	4.640
32	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 4.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.640	
				RAZEM	4.640

Specjalista ds. utrzymania majątku  
i kosztorysowania

*mgr inż. Andrzej Cegiętka*