

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.46	m		
			m	9.460	
				RAZEM	9.460
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 42.84	m ²		
			m ²	42.840	
				RAZEM	42.840
3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 0703-03	Analogia. Demontaż reklam planszowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 60.3	m ²		
			m ²	60.300	
				RAZEM	60.300
6	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 255.82	m ²		
			m ²	255.820	
				RAZEM	255.820
7	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² - okna strychowe OSD 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² - okna strychowe OSW 0.6	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
10	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folią polietylenową 66.83	m ²		
			m ²	66.830	
				RAZEM	66.830
11	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 17.75	m ²		
			m ²	17.750	
				RAZEM	17.750
12	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 10.8	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
13	KNR-W 2- 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm 9.46	m		
			m	9.460	
				RAZEM	9.460
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 314.66	m ²		
			m ²	314.660	
				RAZEM	314.660
15	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 314.66	m ²		
			m ²	314.660	
				RAZEM	314.660
16	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykle doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - analogia - (tynk renowacyjny) 314.66	m ²		
			m ²	314.660	
				RAZEM	314.660
17	KNR 4-01 0718-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 2 126	m ²		
			m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
18	KNR 2-02 0918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym 261.8	m		
			m	261.800	
				RAZEM	261.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - okap rynnowy 36.4	m m	36.400	
				RAZEM	36.400
20	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 3 36.4	m m	36.400	
				RAZEM	36.400
21	KNR 2-02 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm - gzymsy, kasetony 162.9	m m	162.900	
				RAZEM	162.900
22	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy nad oknami 27.6	m m	27.600	
				RAZEM	27.600
23	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 3 27.6	m m	27.600	
				RAZEM	27.600
24	KNR 2-02 0912-03	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm - opaski okienne, 106.6	m m	106.600	
				RAZEM	106.600
25	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową - pod obróbki blacharskie 19.8	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
26	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 309.4	m ² m ²	309.400	
				RAZEM	309.400
27	KNR 2-02 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 8.63	m ² m ²	8.630	
				RAZEM	8.630
28	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m ² oszklonych na budowie (okno u Szewca) 1.9	m ² m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
30	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie (drzwi do Szewca) 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
31	KNNR 2 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości do 3 cm 16.5	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
32	KNNR 2 1808-02	Stopnie proste - okładziny gr. do 3 cm, szer. stopnia do 40 cm - stopnice i podstopnice 14.91	m m	14.910	
				RAZEM	14.910
33	KNR AT-08 0102-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - analogia impregnacja kamieni granitowych 22.46	m ² m ²	22.460	
				RAZEM	22.460
34	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 285.36	m ² m ²	285.360	
				RAZEM	285.360
35	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)	m-g		
				RAZEM	250.124
36	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 313.3	m ² m ²	313.300	
				RAZEM	313.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
38	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - z utylizacją gruzu	m ³		
			m ³	9.480	
				RAZEM	9.480
39	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	9.480	
				RAZEM	9.480
40	KNR 2-02 1217-01	Elementy ozdobne z metaloplastyki	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - podmurowanie ścian okien piwnicznych	m ³		
		0.36	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
42	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.88	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
43	KNR-W 2-02 1216-01	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.198	m ²	0.198	
				RAZEM	0.198
45	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.72	m	3.720	
				RAZEM	3.720
46		Zajęcie pasa chodnika	dni		
		60	dni	60.000	
				RAZEM	60.000

Główny Specjalista
ds. utrzymania majątku
i kosztorysowania
mgr inż. Andrzej Cegiłka