

UZUPEŁNIĄCY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0429-06	Analogia - rozebranie posadzek z płyt wiórowych na całej powierzchni. 61.23	m ²		
			m ²	61.230	
				RAZEM	61.230
2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 61.23	m ²		
			m ²	61.230	
				RAZEM	61.230
3	KNR 4-01 0339-01	Analogia - wykucie bruzd pod instalacje wodociągowe 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2- 02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej. 1.44	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
7	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł pod przewód wentylacyjny 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % 0.68	m ²		
			m ²	0.680	
				RAZEM	0.680
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
11	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 2.50	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500

St. Inspektor
ds. Kosztorysowania
Urszula Wisniewska

[Signature]